



Общество с ограниченной ответственностью «НССК»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР


630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/3, этаж 1, офис 2
тел./факс (383) 399-15-17, e-mail: labnssk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AH03



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

 В.В. Данилова

21 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 284 от 21 марта 2023 г.

Наименование заказчика и его адрес: ООО ПТК «Регион», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 72, офис 301.

Основание для проведения испытаний: заказ № 39 от 02.02.2023г.

Место проведения испытаний: РБУ ООО ПТК «Регион», г. Новосибирск, ул. Белорусская, дом 2.

Наименование конструкции: вентиляционный блок ГОСТ 17079-2021.

Дата изготовления: 25.12.2022 г.

Условия твердения: электропрогрев

Производитель бетонной смеси: РБУ ООО ПТК «Регион», БСТ В15 ПЗ F₁₀₀ W4.

Дата проведения испытаний: 02.02.2023 г.

НД на метод отбора конструкции для контроля: ГОСТ 18105-2018.

НД на метод проведения испытаний: ГОСТ 22690-2015 (п.7.6).

Используемое оборудование и измерительные приборы ПОС-60МГ4.ОД2, зав. № 354 с диапазоном определения прочности бетона, МПа от 5 до 100 МПа, тип анкерного устройства - II, свидетельство о поверке № С-ГА/22-03-2022/142255811 от 22.03.2022г.

Условия проведения испытаний: температура воздуха +12°C.

Результаты испытаний приведены в Приложении № 1 к Протоколу испытаний № 284 от 21.03.2023 г. на 1 листе (с 1 по 1).

ВЫВОДЫ: по результатам испытаний ж/б вентиляционного блока по прочности методом отрыва со скалыванием фактический класс бетона составляет:

Вф = 19,4 МПа, что соответствует проектному классу бетона **В15** (сх. Г ГОСТ 18105-2018).

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и информацию, предоставленную Заказчиком.

Настоящие результаты испытаний относятся только к данной конструкции. Протокол испытаний и Приложения №1 к Протоколу испытаний являются единым документом на 2 листах. Полное и частичное воспроизведение Протокола испытаний без письменного разрешения ИЦ не допускается.

Сведения о выданных Протоколах испытаний передаются в Федеральную службу по аккредитации через личный кабинет Федеральной Государственной Информационной Системы согласно Приказу № 704 Министерства экономического развития РФ от 24.10.2020г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заместитель руководителя ИЦ



Балук М.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Таблица № 1

Дата изготовления	Координаты участка	Усилие вырыва, кН	Проскальзывание, мм
25.12.2022г.	Вентиляционный блок	13,45	1,3
		13,19	1,2
		12,84	1,5

Таблица № 2

Координаты участка	Усилие вырыва, кН	Поправочный коэффициент γ	Коэффициенты		Прочность МПа	Средняя прочность МПа	Ср. квадрат. откл., S_m	Коэффициент вариации, V_m , %	Фактический класс, МПа (по схеме Г)
			m_1	m_2					
Вентиляционный блок	13,45	1,08	1,0	1,7	24,7	24,2	0,53	2,2	19,4
	13,19	1,07	1,0	1,7	24,0				
	12,84	1,09	1,0	1,7	23,8				

Инженер НМК



Божнёв Р.В.